

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.09.17		检查地点	P# 10# 阵列	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期		<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	光伏 P# 10# 阵列支架安装, 治理每日对施工质量 和施工进度进行巡视。				
存在问题	1. 支架安装所用不符合设计要求 2. 使用铁锤敲击支架抱箍, 破坏镀锌层				
整改要求	1. 要求支架安装倾角为 24 度, 正负偏差不大于 1 度。 2. 需要敲击时使用木锤或橡胶锤。				
检查人	韩景鸣	施工项目部 签收人/日期	马硕	16.9.17	
整改情况	已按规范及设计要求整改 整改负责人: 李春杰 日期 16.9.18				
复查意见	已完成整改 复查人: 韩景鸣 日期 16.9.18				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJ8M14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农光一体分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.13.		检查地点	光伏区 7# 阵列
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项	
施工及检查情况简述	光伏区 6#、7# 阵列 平单轴支架基础打桩, 监理每日对施工质量进行巡视			
存在问题	<p>1. 6# 阵列, 北起第一排开始, 桩位偏差起 9 公分.</p> <p>2. 7# 阵列, 北起第二排与第三排放线错误, 偏差 1.2 米.</p>			
整改要求	1. 立即暂停该部位打桩施工, 重新测点放线			
检查人	申景鸣	施工项目部 签收人/日期	马硕	16.10.13
整改情况	<p>已按整改要求及设计规范整改</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: 冯善杰 日期 16.10.14</p>			
复查意见	<p>已重新测点放线</p> <p style="text-align: right;">复查人: 申景鸣 日期 10.14</p>			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农光一体化分布式光伏发电项目

编号: 003

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年10月19日		检查地点	开关站
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	开关站综合楼			
存在问题	1. 散水地面打夯, 对土质含水量大, 打不实 2. 电缆沟沟底抹灰不平整			
整改要求	1. 散水基础 富水段换填为3:7灰 2. 对电缆沟重新找平			
检查人	刘金奎	施工项目部 签收人/日期	马硕 16.10.19	
整改情况	已按整改单及设计规范整改 整改负责人: 马硕 日期 16.10.21			
复查意见	已按要求整改 复查人: 刘金奎 日期 16.10.21			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。

GFDZJ8M14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农光一体化分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.22	检查地点	支架安装
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视	<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	17.18°阵列支架安装, 巡视施工质量及施工安全		
存在问题	1. 部分施工班组安装的斜梁, 一是立柱不垂直 二是斜梁南北偏差大, 远超出偏差 1% 的要求		
整改要求	1. 调整立柱的垂直度。 2. 调整斜梁的南北向偏差。		
检查人	申景鸣	施工项目部 签收人/日期	马硕 16.10.22
整改情况	已按整改要求及设计规范整改 * 整改负责人: 冯春杰 日期 10.22		
复查意见	加强质量控制 复查人: 申景鸣 日期 10.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查附表。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 10. 24		检查地点	电气电缆敷设
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项	
施工及检查情况简述	光伏区 35kV 电缆架通线路敷设。			
存在问题	电缆保护管在穿线前未将保护管口作成喇叭状, 有划伤电缆的风险。			
整改要求	要求所有保护管做成喇叭状或管口打磨光滑。			
检查人	申景鸣	施工项目部 签收人/日期	马硕	16.10.24
整改情况	已按整改要求及设计规范整改 整改负责人: 魏河 日期 10.25			
复查意见	已整改 复查人: 申景鸣 日期 10.25			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查列表。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.26		检查地点	配电室
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	配电室电缆支架焊接、预埋基础槽钢除锈防腐。			
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊接的电缆支架在防腐前未将焊渣清理干净。 2. 消柜基础槽钢在防腐前未将杂物和锈渣清理干净。 			
整改要求	1. 所有材料、焊口、重新清理刷漆。			
检查人	刘金堂	施工项目部 签收人/日期	李新哲 2016.10.26	
整改情况	已按整改要求及验收规范整改 整改负责人: 李新哲 日期 10.28			
复查意见	已重新打磨刷漆 复查人: 刘金堂 日期 10.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。

GFDZJ8M14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市20兆瓦农光一体化分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.1		检查地点	4单元
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input checked="" type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	专项检查			
存在问题	在专项检查中发现在4号逆变器柜门周围有人为的破洞,是网管的一个人进出。			
整改要求	对该处网柜立即更换。			
检查人	李景鸣	施工项目部 签收人/日期	李新哲 16.11.1	
整改情况	已指整改要求更换 整改负责人: 李新哲 日期 11.01			
复查意见	检查已更换 复查人: 李景鸣 日期 11.01			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 008

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.7	检查地点	污水池
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	站前区污水池基础开挖		
存在问题	基坑开挖后未做临边防护,未设置安全警戒标识,无专人看护。		
整改要求	立即做好,临时临边防护工作及其它安全隐患		
检查人	刘金奎	施工项目部 接收人/日期	李新哲 16.11.7
整改情况	已按要求搭设围栏及挂警示牌 整改负责人: 李新哲 日期 11.7		
复查意见	按要求整改 复查人: 刘金奎 日期 11.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查附表。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: 00P

施工单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.3		检查地点	11#、5# 阵列
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input checked="" type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	对 11#、5# 阵列的组件进行质量检查			
存在问题	组件压块并型螺母安装不规范, 不起作用或缺			
整改要求	全面检查, 消除质量问题。			
检查人	申景鸣	施工项目部 签收人/日期	李新哲 16.12.2	
整改情况	已按整改单逐一检查并全部整改 整改负责人: 李新哲 日期 12.5			
复查意见	已全部检查并整改 复查人: 申景鸣 日期 12.5			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。