

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目 编号: JXM13-011

施工单位	河北荣威安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 5 日		检查地点	施工生活区及施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对施工现场电缆敷设及接地焊接进行检查			
存在问题	(1) 发现穿线镀锌管管口毛刺未进行打磨; (2) 发现个别管桩抱箍与支架立柱焊接时, 接地扁钢搭接面积达不到图纸规范要求; (3) 发现部分桥架接地焊接时, 个别部位出现虚焊现象;			
整改要求	(1) 要求施工单位必须对穿线镀锌管管口的毛刺进行打磨处理, 防止出现电缆划伤、破损现象; (2) 要求施工单位在接地焊接时, 必须严格按照图纸规范设计要求施工; (3) 要求施工单位立即对出现虚焊的部位进行整改处理, 并做好防腐、防锈处理, 并加强施工现场质量管理。			
检查人	管伟田在欣 郭锦		施工项目部 签收人/日期	王建辉 2017.3.5
整改情况	已记按要求整改。 整改负责人: 郭锦 日期: 2017.3.7			
复查意见	已按要求整改 复查人: 管伟 日期: 2017.3.7			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。