

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光 光伏并网发电项目

编号: CHG-24-JC-21

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 5. 14		检查地点	大三家
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	针对 2017 年 5 月 5 号质量事故进行排查。			
存在问题	因大风天气以及光伏场区部分组件方阵长期处于风口位置, 导致桩基断裂、立柱断裂等现象。经过今日专项排查, 还存在部分桩基开裂现象, 存在较大安全隐患、质量隐患。			
整改要求	要求 EPC 总包单位立即拆除桩基已断裂、裂缝区域方阵, 尽可能降低质量事故的发生, 已开裂桩基一律不得安装支架, 组装, 重新浇筑桩基基础。			
检查人	张涛	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	2017. 5. 14
整改情况	待整改。			
复查意见	整改完成后再进行检查。 整改负责人: 陈荣全 日期: 2017. 5. 14 复查人: 张涛 日期: 2017. 5. 14			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。