

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目.

编号: CYHG-21-JL-44

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017年11月26日		检查地点	下三家陡坡增补区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	下三家陡坡增补区域桩机钻孔施工, 桩机受地势影响存在安全隐患.			
存在问题	下三家陡坡增补区域桩机钻孔施工中, 由于地势坡度较大, 桩机在施工过程中存在侧翻及坠落等安全隐患.			
整改要求	我监理项目部要求总包单位立即停止施工并制定安全施工方案, 待审核通过后方可依照施工方案施工.			
检查人	张 磊	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦 2017.11.26	
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 大海 2017.11.26 日期			
复查意见	已整改, 安全防护措施有效.			
	复查人: 王 芳 2017年11月26日 日期			