

监理检查记录表

工程名称: 朝明和光米业有限公司

编号: 1416-21-JL-50

施工单位	江苏启安集团有限公司	监理单位	正泰监理
检查时间	2017.12.30.	检查地点	大三家
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	大三家光伏电站土建及电气、电缆、接地专项检查。		
存在问题	①. 汇流箱安装: 箱内未见防封堵堵, 导线螺母未紧固, 以线未穿管裸露地面。 ②. 柜基础板身开裂: (2处) 柜内螺母螺母未紧固 ③. 电缆接地: 电缆裸露地面, 接地未连接。		
整改要求	以上部分问题我监理部要求你单位出据书面方案进行整改, 上报监理部。		
检查人	王峰	施工项目部 签收人/日期	12月30日 2018.1.2
整改情况	未整改完成 整改负责人: 王峰 日期: 2018.01.02		
复查意见	未整改完成。 复查人: 王峰 日期: 2018.01.02		