


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目.

编号: GHG-ZH-JL-053

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2018.03.27	检查地点	下三家
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	下三家光伏场区陡坡区域箱变基础模板支撑检查.		
存在问题	检查发现模板内存在较多砂浆块及生产垃圾未清理.		
整改要求	要求必须将模板内垃圾清理干净并报监理单位验收合格后方可进入下一工序施工.		
检查人	王登营	施工项目部 签收人/日期	张明 2018.03.27
整改情况	 整改负责人:  日期 2018.03.28		
复查意见	已整改, 可进入下一工序施工. 复查人: 王登营 2018.03.28 日期		