

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-003

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、10、30、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查临时道路、围栏施工情况； 2、 检查光伏区灌注桩浇筑工作； 3、 检查开关站的基础施工工作； 4、 检查施工机械安全施工情况； 5、 检查施工人员、材料进场情况； 6、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 综合用房卫生间、厨房墙体下未进行素混凝土翻边施工，女儿墙未进行混凝土翻边设计； 2、 配电用房基础 DKL3B 梁的变更未上报工程变更申请单，该梁变更不符合设计规范要求； 3、 图纸未经过承德市建筑工程审图中心的审查。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-002 要求整改。 		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2016.11.2
整改情况	1、 及时 整改。 注：修改无效！ 整改负责人： 赵士军 日期： 2016 年 11 月 2 日		
复查意见	整改不到位。 卫生间、厨房、卫生间墙体未打混凝土翻边。 复查人： 沈臣友 日期： 2016 年 11 月 3 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。