



监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-007

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、11、30、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查临时道路、围栏施工情况； 2、检查光伏区灌注桩浇筑工作； 3、检查光伏区箱逆变基础施工工作； 4、检查开关站的基础施工工作； 5、检查施工机械安全施工情况； 6、检查施工人员、材料进场情况； 7、检查施工进度情况		
存在问题	1、由于 2016、11、24 日江西丰城电厂发生特大安全事故，因此要检查全站的安全施工工作，并提出安全施工要求； 2、施工单位必须认真检查全站的安全施工工作，形成安全施工责任制度； 3、施工单位各级领导在管理生产施工的同时，必须负责管理安全工作； 4、要求施工单位项目部、各施工队、班组必须每天检查安全施工工作，必须有《安全生产责任书》、《安全台账》、《施工日志》，以便业主和监理随时检查； 5、要求施工单位形成安全施工层层管理，确保工程安全施工无事故。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-006 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2016.12.2
整改情况	未及时整改 整改负责人：  日期： 2016 年 12 月 2 日		
复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人：  日期： 2016 年 12 月 13 日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。