


监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-008

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、12、15、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查光伏区立柱焊接、支架、组件安装情况； 2、 检查光伏区灌注桩浇筑工作； 3、 检查光伏区箱逆变基础施工工作； 4、 检查开关站的基础施工工作； 5、 检查外线塔基础施工工作； 6、 检查施工机械安全施工情况； 7、 检查施工人员、材料进场情况； 8、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 特殊工种无操作证，电焊工无电焊工操作证，焊接质量无法保证； 2、 支架立柱焊接部分焊缝不饱满，焊接不牢固，且未做防腐处理； 3、 部分支架组件安装方式不符合施工组织设计要求； 4、 箱逆变基础施工不符合图纸要求，要求整改、暂停的仍然继续施工。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-007 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 赵红军 2016.12.28
整改情况	未及时整改 整改负责人： 赵红军 日期： 2016 年 12 月 18 日		
复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人： 沈臣友 日期： 2017 年 12 月 19 日 		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。