




监理检查记录表

工程名称：降化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-011

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、1、11、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏区立柱焊接、支架组件安装情况； 2、检查光伏区箱逆变基础施工工作； 3、检查开关站的基础施工工作； 4、检查外线塔基基础施工工作； 5、检查施工机械安全施工情况； 6、检查施工人员、材料进场情况； 7、检查施工进度情况。		
存在问题	1、方阵组件存在遮挡问题（冬至前后上午 9：00-下午 14:30 分）； 2、开关站存在少数工人不佩戴安全帽现象； 3、开关站建筑物女儿墙砌筑，但未预留女儿墙漏斗； 4、光伏区吊装箱变存在村民阻工现象； 5、周计划未上报，监理工程师通知单未及时回复。		
整改要求	1、方阵中组件遮挡问题，希望请设计院尽快调整解决； 2、要求管理人员加大监管力度，杜绝不戴安全帽现象再次发生； 3、要求开关站对女儿墙问题进行整改，预留女儿墙漏斗； 4、要求总包单位尽快解决光伏区阻工现象； 5、下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-010, 安排春节后的时间节点；		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.1.14
整改情况	未及时整改 整改负责人：  日期： 2017 年 1 月 14 日		
复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人：  日期： 2017 年 1 月 15 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。