




监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-012

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、2、17、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏区支架组件调整况； 2、检查外线塔基基础施工工作； 3、检查开关站的基础施工工作； 4、检查施工机械安全施工情况； 5、检查施工人员、材料进场情况； 6、检查施工进度情况		
存在问题	1、全站现场无人施工，管理人员也未进场； 2、外线没有人员进场施工； 3、周计划未上报，监理工程师通知单未及时回复。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-011 要求整改； 要求下发的监理通知单及时回复。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.2.20
整改情况	已整改，并向监理送达《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-011 整改负责人：  日期： 2017 年 2 月 20 日		
复查意见	经核查总包单位安排节后人员进场与上报的计划进场 2017、2、15、16 日相差 5~6 天造成工期延误的要采取切实可行的措施将工期赶上去 复查人：  日期： 2017 年 2 月 21 日		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。