



监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-014

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、3、3、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏区支架调整情况； 2、检查开关站水电安装及设备基础拆模施工工作； 3、检查外线组塔施工工作； 4、检查施工机械安全施工情况； 5、检查施工人员、材料进场情况； 6、检查施工进度情况		
存在问题	1、光伏一区灌注桩施工，钢筋笼绑扎不符合设计要求；灌注桩试验不完全； 2、立柱焊接不饱满，未内外满焊，焊接不牢固；支架不规范安装； 3、接地网未报监理检查擅自回填；电气图纸不全； 4、进场材料没有合格证、检测报告； 5、外输电线路至今未进场施工，无报验资料； 6、总包单位对施工的质量检查不到位，没有执行好三检三查制度； 7、施工资料未及时跟进，未上报月计划、周计划不符合施工进度要求； 8、经业主协调光伏二区 9 兆瓦具备进场施工条件，总包单位未进场施工；		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-013、014 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	上报《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-013、014 给予复查 整改负责人：  日期： 2017 年 3 月 10 日		
复查意见	经复查光伏二区受到当前的天气影响，暂未进场施工，但测量定位及材料准备工作可以进行； 整改不到位，不符合要求 复查人：  日期： 2017 年 3 月 11 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。