


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-015

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、3、14、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查光伏一区支架组件安装调整情况； 2、 检查光伏一区汇流箱支架焊接工作； 3、 检查光伏一区箱逆变吊装情况； 4、 检查光伏二区施工前准备工作； 5、 检查开关站的基础施工以及水电安装工作； 6、 检查施工机械安全施工情况； 7、 检查施工人员、材料进场情况； 8、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 无证施工，未上报单位资质、施工组织计划、管理人员证书、施工方案、材料报验等资料； 2、 开关站设备基础拆模，但外观质量不好，水平度、垂直度均不够； 3、 光伏一区汇流箱支架焊接质量不好，焊缝不密实、不牢固，支架不在一个平面上； 4、 开关站综合用房女儿墙压顶支模钢筋绑扎，纵筋少放 1 根； 5、 箱逆变吊装总包单位无吊装方案，现场有 3 人不戴安全帽；		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-015 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.3.19
整改情况	未及时整改 整改负责人：  日期： 2017 年 3 月 19 日		
复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人：  日期： 2017 年 3 月 20 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。