


监理检查记录表

工程名称：降化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LJHJ-CZZH-018

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2017、5、7、8:30		检查地点	光伏区发电单元工程		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项					
施工及检查情况简述						
1、 检查光伏一区电缆敷设、组件安装、箱逆变基础、电缆沟开挖施工情况； 2、 检查光伏一区钢筋笼制作工作、引孔、灌注桩施工工作； 3、 检查开关站室外施工以及装饰装修施工工作； 4、 检查施工机械安全施工情况； 5、 检查施工人员、材料进场情况； 6、 检查施工进度情况						
存在问题						
1、 开关站综合用房卫生间小便器、大便器给水管口方式及位置均不正确，通气管管径太小； 2、 开关站配电用房吊顶，但铝扣板厚度太薄，已经变形； 3、 光伏一区电缆敷设不符合设计要求；箱逆变基础仍然采用错误的方法施工，电缆支架装反；电缆沟开挖不到位； 4、 光伏二区灌注桩引孔，工人未戴安全帽，孔的垂直度不正，现场无人监护；灌注桩垂直度不符合要求； 5、 开关站因合同纠纷问题擅自停工，给业主工期造成影响； 6、 总包单位上报的电缆、接地施工方案不符合设计要求，内容较少； 7、 抢工期的关键时期，总包单位下设的分包单位项目负责人不在现场办公，要求分包负责人尽快进场； 8、 周计划未上报，监理工程师通知单未及时回复。						
整改要求						
下发《监理工程师通知单》LJHJ-CZZH-020、21 要求整改 要求光伏区技术人员必须按照设计要求施工并整改，管理人员加强质量安全力度； 要求开关站尽快处理好合同纠纷问题，尽早复工。						
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.5.9			
整改情况	上报《监理工程师通知回复单》LJHJ-GSGC-020、021 给予复查 整改负责人：  日期：2017 年 5 月 9 日					



复查意见	希望总包单位妥善处理好组织内部关系，不要因自身原因而影响到正常的工程施工； 经检查湖南湘中公司项目负责人未进场
------	--

复查人：  日期： 2017年5月10日

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

