


监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-019

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、5、12、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查光伏一区电气安装情况以及支架焊接情况； 2、 检查光伏二区灌注桩浇筑工作； 3、 检查开关站室外施工、屋面施工以及装饰装修施工工作； 4、 检查施工机械安全施工情况； 5、 检查施工人员、材料进场情况； 6、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 光伏区劳动力严重不足，不能满足施工进度的要求； 2、 光伏一区电气接线存在问题：未报验资料、汇流箱未放电线余量、未正确套保护管及埋地管、未放电缆过路管（钢套管）、电缆未编号，未贴标签，未套号码管、未做绝缘电阻试验（高压耐压测试）、PV-1×4 光伏电缆未压头散芯接入断路器，这些已发通知单要求整改，但总包单位未整改； 3、 光伏二区灌注桩施工，但桩身有蜂窝麻面，部分桩身不垂直，未留置混凝土试块，未按混凝土配合比进行搅拌，未上报施工方案、材料报验、工序报验等资料； 4、 开关站施工人员充足，但无一人戴安全帽，安全管理有松懈；屋面刚性防水砂浆施工，未做蓄水试验； 5、 总包单位未及时上报进度计划； 6、 周计划未上报。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-022 要求整改 要求施工单位安排更多的人员进场施工；将电气安装错误之处按设计要求整改，并及时回复整改结果； 要求光伏二区尽快上报施工方案、工序报验等资料，及时上报月、周计划。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.5.15
整改情况	未及时整改 整改负责人：  日期： 2017 年 5 月 15 日		

复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人:  日期: 2017年5月16日
------	--



- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

