


监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-020

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、5、21、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查光伏一区电气安装施工，汇流箱、箱逆变接线工作，立柱焊接工作情况； 2、 检查光伏二区灌注桩浇筑工作、箱逆变基础施工工作； 3、 检查开关站护坡施工工作以及设备进场情况； 4、 检查施工机械安全施工情况； 5、 检查施工人员、材料进场情况； 6、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 开关站土建工作接近尾声，施工人员大幅度减少，只有部分人员进行护坡施工； 2、 光伏一区电气安装不符合设计规范要求，未进行组件正负极测试，未进行箱逆变周围接地工作； 3、 光伏二区钢筋笼无人制作，灌注桩施工人员过少，桩身质量问题较多； 4、 周计划未上报，监理工程师通知单未及时回复； 5、 全站安全意识淡薄，存在诸多的安全因素		
整改要求	要求总包单位加强管理力度，施工单位安排更多人员进场施工； 要求施工单位端正态度，尽快将还未完成的工作尽快完成； 要求施工单位施工必须按照设计规范要求进行，避免错误以及二次返工； 下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-023 要求整改；		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.5.24
整改情况	未及时整改 整改负责人：  日期： 2017 年 5 月 24 日		
复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人：  日期： 2017 年 5 月 25 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。