

监理检查记录表

工程名称：臻化县塘一营镇石井村 20 张机农光互补项目 编号：LJHH CZZH 024

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|--|
| 施工单位 | 中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司 | | | 监理单位 | 兰州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 检查时间 | 2017、7、20、8:30 | | | 检查地点 | 光伏 I C 发电(单元工程) | | |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | | | | | |
| 施工及检查情况简述 | <ul style="list-style-type: none"> 1、 检查光伏二区电气安装施工情况； 2、 检查光伏二区整改工作； 3、 检查升压站围墙施工工作； 4、 检查施工机械安全施工情况； 5、 检查施工人员、材料进场情况； 6、 检查施工进度情况； 7、 检查临时道路修缮情况； | | | | | | |
| 存在问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1、 开关站因村民阻工，无人施工； 2、 全站临时道路，路上方电缆沟回填土不平整，上方未做排水沟及涵管，光伏二区至光伏一区位置路面不平整； 3、 7#、8#方阵整改不到位，箱逆变基础台阶下沉倾斜严重； 4、 临时道路未按设计施工； 5、 光伏二区电缆过道路未穿钢套管；1×4 电缆、光缆要全程穿管，部分电缆沟深度不够，接地扁钢搭接长度不够； | | | | | | |
| 整改要求 | <ul style="list-style-type: none"> 1、 要求总包单位尽快解决开关站阻工问题，恢复施工； 2、 要求总包单位上报夏季安全施工方案，加强高温天气对工地的监管工作； 3、 要求总包单位尽快上报临时道路修缮方案，修缮临时道路； 4、 要求光伏二区敷设电缆过道路穿钢套管，尽快整改电缆沟开挖深度及接地问题； 5、 下发《监理工程师通知书》LJHH CZZH 025 要求整改 | | | | | | |
| 检查人 | 沈臣友 | | 施工项目部 签收人/日期 |  赵书军 2017.7.23 | | | |
| 整改情况 | <ul style="list-style-type: none"> 1、光伏二区电缆敷设过道路已穿钢套管，电缆沟开挖深度已重新开挖，接地问题也已整改； 2、其余未及时整改； | | | | | | |
| | 整改负责人：  | | 日期：2017 年 7 月 23 日 | | | | |



| | |
|------|--------------------------------|
| 复查意见 | 部分已积极整改，剩余整改不到位； 监理通知单未及时回复 |
|------|--------------------------------|



- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

