


监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-025

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、8、7、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查光伏二区电气安装施工情况； 2、 检查临时道路修缮情况； 3、 检查施工机械安全施工情况； 4、 检查施工人员、材料进场情况； 5、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 近期本地区雨季气候，雨水较多，道路损毁严重，水土流失严重，总包单位未采取有效措施； 2、 目前施工人数不足 40 人，6、30 之后总包施工进度缓慢，现场施工消极； 3、 光伏二区缺 1.3MWP 征地，由于退耕还林困难，所以只能从现有的征地面积中想办法； 4、 光伏二区高压电缆、光纤敷设，过道路、过山沟将砖铺在下面，要求整改； 5、 还缺 1.3MWP 的建设面积，根据现场场地情况，可以找出这些空地来，只是坡度大，有的在沟壑中，有的要做承台桩、起高桩，但费用较大，人工作业多，总包不肯做		
整改要求	1、 下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-026、027 要求总包单位上报水土保持方案，以免造成更大的损失； 2、 要求总包单位端正态度，安排更多人员进场施工； 3、 要求总包单位尽快在现有场地找出 1.3MWP 建设土地的位置，尽早施工； 4、 要求光伏二区电缆敷设存在错误问题，尽快整改；		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.8.8
整改情况	光伏区已及时整改，剩余未及时调整 整改负责人：  日期： 2017 年 8 月 8 日		



复查意见	光伏区已积极整改，但水土保持方案未上报 监理通知单未及时回复 复查人:  日期: 2017年8月9日
------	---



- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

