


监理检查记录表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: LHJH-CZZH-026

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2017、8、20、8:30			检查地点	光伏区发电单元工程		
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项						
施工及检查情况简述	1、 检查光伏二区电气安装施工情况; 2、 检查临时道路修缮情况; 3、 检查施工机械安全施工情况; 4、 检查施工人员、材料进场情况; 5、 检查施工进度情况						
存在问题	1、 近期本地区雷暴天气频繁,雨水较多,道路损毁严重,水土流失严重,总包单位未采取有效措施,未上报水土保持方案; 2、 光伏二区高压电缆敷设,没有图纸,电缆规格也不清楚有几种?将高压电缆敷设错误;将3×150原本放在距开关站最近的箱变,结果放在最远端,不符合设计意图; 3、 开关站阻工问题仍未解决;沙、石、水泥等材料运输受阻,不能及时进场; 4、 总包单位未及时来拿监理通知单,基本不服从管理; 5、 还缺 1.3MWP 的建设面积,总包单位干劲不足,未找到现场合适的位置建设; 6、 监理例会总包单位不及时参加,总是迟到或者不来;						
整改要求	1、 下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-028 关于光伏二区高压电缆敷设错误整改,要求总包单位尽快来拿通知单,尽快整改,以免造成更大的损失; 2、 要求总包单位尽快上报水土保持方案,更快更好得完成道路修缮工作; 3、 要求总包单位尽快在现有场地找出 1.3MWP 建设土地的位置,尽早施工; 4、 要求总包单位加强沟通,尽快解决开关站阻工问题,尽早施工;						
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.8.21				
整改情况	光伏区电缆敷设错误未及时整改,道路修缮工作正在进行; 上报《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-028 给予复查 整改负责人:   日期: 2017 年 8 月 21 日						



复查意见	<p>光伏区电缆敷设未整改，水土保持方案未上报，开关站阻工未解决，道路修缮工作缓慢； 电缆截面选择是多种条件：温度，经济寿命期，短路电流电压损失，机械强度，负载保护，敷设方式，尤其高压电缆要检验热稳定性； 仅用安全载流量不能说明问题，况且安全载流量受直埋地土壤热阻系数(2.5k.m/w)的影响，也要进行校正拆算； 经监理查验资料及业主意见，不同意总包单位回复意见，必须整改，重新回复</p> <p style="text-align: right;">复查人：<u>沈立权</u> 日期：2017年8月22日 监理项目部</p>
------	--

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

