



监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-027

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、8、31、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查光伏二区电气安装施工情况； 2、 检查临时道路修缮情况； 3、 检查施工机械安全施工情况； 4、 检查施工人员、材料进场情况； 5、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 关于光伏二区放错的电缆，总包单位不肯整改，不服从管理； 2、 由于下雨雨量大，时间长现场道路冲毁，每下一次雨，毁一次道路； 3、 开关站阻工已将近一个月时间，阻工问题仍未解决； 4、 过路涵管建设不符合设计要求，上下口均未设一字墙，排水口受到雨水侵蚀管道下方土壤，造成管道松动，下陷； 5、 总包单位不及时来拿监理通知单，结果拿到通知单签字不全，无头无尾，未签名； 6、 总包单位上报的水土保持方案内容不全，不合理，业主不满意此方案； 7、 光伏二区组件插接，但插接头有的放在檩条槽口下部，不符合设计要求；		
整改要求	1、 要求总包单位端正态度，态度决定成败； 2、 要求总包单位尽快修改水土保持方案，并及时回复，尽早进行道路修缮； 3、 要求总包单位及时整改道路过路涵管问题，按照设计要求整改完成； 4、 要求总包单位尽快整改光伏二区组件插接问题，避免下雨造成组件破损； 5、 要求总包单位及时来拿监理通知单，并端正态度签字、签名； 6、 下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-029 要求整改		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.9.1
整改情况	光伏区电缆放错等工程结束再进行整改； 过路涵管问题正在整改； 关于监理通知单签名问题已积极整改； 光伏二区组件插接问题以积极整改；		

	整改负责人:  日期: 2017 年 9 月 1 日
复查意见	光伏区电缆敷设未整改, 水土保持方案上报错误未回复, 道路过路涵管未整改; 监理通知单未回复 复查人:  日期: 2017 年 9 月 2 日

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

