



监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-029

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、9、23、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏二区电气安装施工情况； 2、检查临时道路修缮情况； 3、检查施工机械安全施工情况； 4、检查施工人员、材料进场情况； 5、检查施工进度情况		
存在问题	1、近期气温持续下降，而总包单位对土建工程没有要施工的行动；同时还有村民阻工的现象； 2、总包单位推诿，推卸责任，目前正在浪费这段黄金施工时期，致使工程停步不前； 3、临时道路之前被洪水冲毁严重，目前没有修复； 4、光伏一区临时道路损毁严重，车辆不能通行； 5、总包单位未及时回复监理通知单，剩余土建工程没有施工的迹象； 6、下发联系单关于总包单位消极怠工，要求 2017、9、21 日必须进场施工，并处罚 10 万元违约金，但总包单位拒绝签字； 7、天气一天比一天气温低，仍然有大量的土建工程没有施工，冬季施工混凝土工程，质量必然下降，需加大对总包单位的要求； 8、关于总包单位拒收联系单，已向业主作了汇报，暂时没有得到任何回复； 9、光伏二区临时道路未修缮到位；还差两车组件未进场；		
整改要求	1、下发监理通知单 LHJH-CZZH-032；要求总包单位恢复施工，不得再推诿、推卸责任，限一个工作日整改，如果总包再不施工，无措施，无行动，将给予严重处罚； 2、要求总包单位及时回复监理通知单，否则将给予严重处罚； 3、下发监理联系单 LHJH-CZZH-018；关于总包单位消极怠工，要求总包单位尽快进场施工，9 月 21 日起每拖延 1 天复工的每天罚 10 万元； 4、要求总包单位上报月计划、周计划； 5、要求总包单位尽快采购组件进场；进行道路碾压修缮工作； 6、要求总包单位端正态度，负起责任，完成施工；		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 赵军 2017.9.24

整改情况	光伏区组件已进场两车，临时道路正在修绪； 监理通知单未及时回复，恢复进场施工受阻工问题，解决后再施工； 整改负责人：  日期： 2017 年 9 月 24 日
复查意见	月计划、周计划未上报； 监理通知单未回复，土建工程未恢复施工； 复查人：  日期： 2017 年 9 月 25 日

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。