

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳澍田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-018

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017年3月31日		检查地点	2区桩基
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	基础孔雨前打好, 停此浇筑。			
存在问题	经过几天的雨水, 孔中有水有泥土。			
整改要求	全部把桩钢管管, 拔提吸水清土。			
检查人	年坤 徐存峰 蔡志斌		施工项目部 签收人/日期	杨华 2017.3.31
整改情况	按要求整改。 整改负责人: 杨华 日期: 2017.3.31			
复查意见	符合规范。  复查人: 杨华 日期: 2017.3.31			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。