

JXM13

平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

监 理 检 查 记 录 表

常州正衡电力工程监理有限公司

平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目监理部

2016 年 12 月



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：001

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		监理单位	常州正衡工程监理有限公司
检查时间	2016.10.9		检查地点	光伏区A区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区A区两台桩机在引孔,对桩孔深度、孔径、前后左右间距进行抽查。			
存在问题	发现部分桩孔深度不够。			
整改要求	要求其按照设计要求进行整改。			
检查人	卢洪彦		施工项目部 签收人/日期	段旭 2016.10.9
整改情况	已按设计规范进行整改 整改负责人: 段旭 日期 2016.10.10			
复查意见	整改结果,符合设计要求。 复查人: 卢洪彦 日期 2016.10.10			

监理检查记录表

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号: 002

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		监理单位	常州正德电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.29		检查地点	光伏区A区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	雨后对已完成的桩孔孔内是否存有积水以及淤泥进行巡视。			
存在问题	发现大量桩孔内存有积水、淤泥。			
整改要求	要求其对孔内的积水、淤泥进行清理			
检查人	卢洪彦	施工项目部 签收人/日期	蒋开伟 2016.10.29	
整改情况	已按要求进行清孔 整改负责人: 蒋开伟 日期 2016.10.31			
复查意见	整改结果符合要求 复查人: 卢洪彦 日期 2016.10.31			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：003

施工单位	国电南瑞科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 11. 1		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	预制舱基础开挖过程中,发现施工区域存在安全隐患.			
存在问题	预制舱基础上,有影响机械施工的高压线.			
整改要求	要求其在施工时,采取相应的安全措施,必要时需安排专人监督.			
检查人	薛生财		施工项目部 签收人/日期	毛立森 2016. 11. 1
整改情况	已按要求进行了相应的安全措施. 整改负责人: 毛立森 日期 2016. 11. 1			
复查意见	整改结果,满足施工安全 复查人: 薛生财 日期 2016. 11. 1			

监理检查记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：004

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		监理单位	常州正德电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.12		检查地点	光伏区 B 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	桩基浇筑施工时，对桩头、预埋件预留的长度、垂直度进行巡视			
存在问题	部分桩头预留高度不够，桩头和预埋件倾斜较大。			
整改要求	要求其按照设计要求进行整改。			
检查人	薛生财	施工项目部 签收人/日期	谢建新 2016.11.12	
整改情况	已按设计要求进行整改 整改负责人：谢建新 日期 2016.11.13			
复查意见	整改结果符合设计规范 复查人：薛生财 日期 2016.11.13			

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：005

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.11.17		检查地点	光伏区B区	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	针对已安装完成支架组件的垂直度、倾斜角度等情况进行全面检查。				
存在问题	发现部分组件参差不齐，后立柱倾斜较大。				
整改要求	要求其按照设计规范进行整改。				
检查人	卢洪彦		施工项目部 签收人/日期	段旭 2016.11.17	
整改情况	已按设计规范进行整改 整改负责人：段旭 日期：2016.11.18				
复查意见	整改结果符合设计要求 复查人：卢洪彦 日期：2016.11.18				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：006

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.25		检查地点	光伏区AB区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	箱变基础梁、板、柱浇筑时，对钢筋绑扎宽度、垫块放置等情况进行检查			
存在问题	发现局部钢筋绑扎不到位，垫块没有放置，悬挑梁内有积水、泥土			
整改要求	要求其在浇筑前，需将积水、泥土清理干净，垫块放置到位，保证钢筋间隙。			
检查人	卢洪彦		施工项目部 签收人/日期	蒋开伟 2016.11.25
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：蒋开伟 日期 2016.11.25			
复查意见	整改结果符合混凝土浇筑。 复查人：卢洪彦 日期 2016.11.25			

监理检查记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：007

施工单位	国电南瑞科技股份有限公司		监理单位	常州亚细亚电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.11.26		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	主要卸车安装时,对施工机械,主要合格证书进行检查.				
存在问题	无				
整改要求	无				
检查人	李金忠		施工项目部 签收人/日期	陈冬 2016.11.26	
整改情况	整改负责人：____ 日期：____				
复查意见	复查人：____ 日期：____				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：平坝山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：008

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		监理单位	常州飞衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.7		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	箱变、逆变器、汇流箱安装，对安装位置进行检查。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	张昭武	施工项目部 签收人/日期	谢建新 2016.12.7	
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			