

监理检查记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：009

施工单位	江苏华如建设工程有限公司	监理单位	常州正衡工程监理有限公司
检查时间	2017年 4月 27日	检查地点	光伏区E区电缆敷设
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区E区架空线路铁塔引下35kV电缆直埋。对电缆沟的开挖深度及电缆沟的清理进行巡视检查。		
存在问题	在电缆敷设前由于没有对电缆沟进行彻底清理，导致局部电缆埋深不够。		
整改要求	要求施工方及时对电缆沟进行清理，确保电缆埋深，并下发整改通知书。		
检查人	赵晓红	施工项目部 签收人/日期	蒋开伟 2017. 4. 27
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人 蒋开伟 日期 2017. 4. 30		
复查意见	已按要求清理完毕，满足设计要求 复查人：赵晓红 日期 2017. 4. 30		