

监理检查记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：010

施工单位	河南华信建设工程集团		监理单位	常州正衡项目管理有限公司	
检查时间	2017年5月1日		检查地点	2#箱变基础.	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项				
施工及检查情况简述	<p>对光伏箱变基础墙体砌筑情况进行检查，主要检查墙体的垂直度及墙体厚度、尺寸。</p>				
存在问题	<p>由于墙体砌筑没有进行放线，导致墙体厚度偏差大，影响后期基础埋设的安装。</p>				
整改要求	<p>下发整改通知书，要求进行整改，纠正墙体厚度及垂直度。</p>				
检查人	赵晓东		施工项目部 签收人/日期	蒋开伟 2017.5.1	
整改情况	<p>已按要求整改完成</p> <p>整改负责人：蒋开伟 日期 2017.5.3</p>				
复查意见	<p>已按要求整改完毕，满足设计要求</p> <p>复查人：赵晓东 日期 2017.5.3</p>				