

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC08(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	9: 30	检查地点	18#
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	大棚基础二次灌浆施工		
存在问题	混凝土搅拌不均匀，灌浆料骨颗粒粒径太小，难以达到 C30 强度。		
整改要求	严格按配合比进行施工，根据每个大棚基础间距大小，调整骨颗粒粒径大小，保证二次灌浆的混凝土强度。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	要求停止施工，达到要求后方可施工。 <div style="text-align: right;">整改负责人： 日期</div>		
复查意见	<div style="text-align: right;">复查人： 日期 2017、6、11</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。