

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:

柏家寨20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-01

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2016.12.02	检查地点	2#地块5号子区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日巡视检查2#地块5号子区灌注桩钢筋笼, 水泥桩高度, 预埋件高度及垂直度。		
存在问题	1. 今日巡视时发现有个别桩使用不符合要求的钢筋笼; 2. 有个别预埋件高度不符合要求。		
整改要求	对不符合要求的钢筋笼进行清理出场, 并让其不再生产此类钢筋笼; 对不符合要求的预埋进行扶正整改。		
检查人	张金锐	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2016.12.2
整改情况	已对不符合要求的问题进行整改, 经监理验收, 符合要求。 整改负责人: 元留欢 日期 2016.12.3		
复查意见	经复查, 所有不符合设计要求, 均已整改完成。 复查人: 张金锐 日期 2016.12.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。