

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:

杨寨20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-05

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2016.12.13	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 2#地块1至5号箱变顶完成; 2. 2#地块1至4号通信柜基础浇筑完成; 3. 1至8号箱变保温工序完毕。		
存在问题	1. 2#地块8号子区落连桩个别倾斜角度偏大; 2. 35kV配电间拆模时有个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	对于落连桩角度偏差过大的要求进行整改扶正; 要求现场管理人员对施工人员进行进场前的安全培训工作。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2016.12.13
整改情况	已对不符合要求的问题进行整改, 经监理验收, 符合要求 整改负责人: 元留欢 日期 2016.12.14		
复查意见	经检查, 以上所有不符合要求和规范的问题均已整改完毕。 复查人: 张金星 日期 2016.12.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。