

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨家庄20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-10

施工单位	中核二三公司新疆分公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2016年12月25日	检查地点	该地块光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日巡视检查光伏区电缆桥架施工情况, 检查模板尺寸及深度.		
存在问题	1. 预埋桥架深度不够, 个别桥架只埋深50, 设计要求750. 2. 桥架基础的深度不够.		
整改要求	将不符合设计要求的桥架破除重新进行砼施工.		
检查人	任中峰	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2016.12.25
整改情况	已将不符合要求的桥架破除, 并重新进行模板安装浇筑. 经监理验收, 符合要求. 整改负责人: 元留欢 日期 2016.12.27		
复查意见	经复查, 以上所述仍有不符合要求的桥架均已整改完毕. 复查人: 任中峰 日期 2016.12.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。