

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨家寨20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-13

施工单位	中核二二	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.01.02	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区5、6号区组件安装, 6、7、8号子区电 缆线路安装, 接地焊接, 防腐施工正常进行中。		
存在问题	我监理人员在巡视时发现5号子区接地防腐 不符合设计要求。		
整改要求	要求施工人员按设计施工, 对5号子区重新进行 防腐工作, 并且我监理单位已下发监理通知单。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2017.1.2
整改情况	已对不符合要求的部分整改, 经监理验收, 符合要求 整改负责人: 元留欢 日期 2017.1.3		
复查意见	经复查, 已整改完成。 复查人: 张金星 日期 2017.01.03		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。