

监理检查记录表

工程名称: 苏州梨园沟120MWp光伏发电项目

编号:

施工单位	<u>河南元熙建筑工程有限公司</u>	监理单位	<u>常州正衡监理</u>
检查时间	<u>2017年9月·23日</u>	检查地点	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>2#至7#区，7#至6#区，3#至7#区 电缆沟开挖完成。要求业主和监 理检查验收。</p>		
存在问题	<p>经检查：2#至7#区雨处不合要求 6#至7#区沟内碎石多未清理干净 部分段不够深，3#至7#区部分不够深。</p>		
整改要求	<p>1 = 沟深达到要求 80cm 2 = 沟底石块杂物清理干净。</p>		
检查人		施工项目部 签收人/日期	<u>赵建峰</u> 2017.9.23
整改情况	<p><u>已整改</u></p> <p>整改负责人: <u>赵建峰</u> 日期 2017.9.25</p>		
复查意见	<p><u>不认整改</u></p> <p>复查人: <u>张锁</u> 日期 2017.9.25</p>		