

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-001

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.20		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、现场巡视			
存在问题	1、施工现场四周陡坡未做围护。			
整改要求	1、及时做护坡，消除安全隐患。			
检查人	袁振军. 严松贤		施工项目部 签收人/日期	林定 2016.10.20
整改情况	已通知场平及时处治边坡 整改负责人: 林定 2016.10.20			
复查意见	已协调. 督促及时处理 复查人: 严松贤 日期 2016.10.20			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-002

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.24		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、现场巡视			
存在问题	1、开关站基础施工时, 施工人员未戴安全帽。			
整改要求	1、批评教育。			
检查人	严松贤	施工项目部 签收人/日期	林松 2016.10.24	
整改情况	现场已给施工人员配齐安全帽, 并要求佩戴 整改负责人: 林松 日期 2016.10.24			
复查意见	已进行安全教育 复查人: 严松贤 日期 2016/10/24			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-003

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.25		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、开关站基础垫层模板 2、接地扁钢焊接			
存在问题	1、开关站基础垫层模板尺寸不符合设计要求; 2、垫层浇筑时, 接地扁钢未焊接; 3、现场施工人员未佩戴安全帽。			
整改要求	1、更换模板; 2、接地扁钢按设计及规范要求焊接施工完成后, 方可进行浇筑; 3、劳保用品需配备齐全, 新进施工人员及时进行安全教育。			
检查人	李松贤		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.10.25
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期: 2016.10.26			
复查意见	1. 已更换 2. 已焊接完成, 符合规范要求, 同意下一步浇筑施工 3. 已教育 复查人: 李松贤 日期: 2016.10.26			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-004

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.27		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、光伏区支架基础浇筑。			
存在问题	1、未经验收擅自浇筑。			
整改要求	1、施工单位每道工序应及时报验, 杜绝此类现象再次发生。			
检查人	严松贤		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.10.27
整改情况	已对改部分工序重新进行检查, 质量合格 整改负责人: 钟根泉 日期 2016.10.30			
复查意见	属实 复查人: 严松贤 日期 2016.10.30			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-005

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.28		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、现场巡视。			
存在问题	1、现场模板、方木摆放不整齐; 2、电源线裸露, 一闸多用。			
整改要求	1、加强现场安全文明施工, 工器具、材料需摆放整齐; 2、规范现场临电使用, 做到“一机一箱一闸一漏保”。			
检查人	黄振军、尹松贤		施工项目部 签收人/日期	林松 2016.10.28
整改情况	现场按要求整改, 文明、安全施工 整改负责人: 林松 日期: 2016.10.28			
复查意见	1. 现场有所改善。 2. 现场临时正在整改 复查人: 尹松贤 日期: 2016.10.28			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-006

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.30		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、现场巡视。			
存在问题	1、临边防护不到位。			
整改要求	1、尽快完善临边的防护。			
检查人	罗松贤	施工项目部 签收人/日期	林定 2016.10.30	
整改情况	临边增设用脚架搭设做栏杆 整改负责人: 林定 2016.10.31			
复查意见	已做防护 复查人: 罗松贤 日期 2016.10.31			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-007

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.1		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、开关站基础施工;			
存在问题	1、基础钢筋焊接时, 电焊工没有焊工证; 2、开关站基础浇筑时, 构造柱箍筋未安装。			
整改要求	1、特殊工种应持证上岗; 2、构造柱箍筋安装完后方可进行浇筑。			
检查人	黄振军, 严松贤		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.11.1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期 2016.11.2			
复查意见	1. 已更换电焊工, 持证上岗。 2. 箍筋已安装 复查人: 严松贤 日期 2016.11.2			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-008

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.2		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、现场巡视			
存在问题	1、临时用电开关箱未接地。			
整改要求	1、开关箱尽快做接地。			
检查人	罗松贤		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.11.2
整改情况	已按规范要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期 2016.11.3			
复查意见	已整改 复查人: 罗松贤 日期 2016.11.3			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-009

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.3		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、开关站脚手架搭设。			
存在问题	1、开关站脚手架搭设时，个别人员未系安全带。			
整改要求	1、加强现场安全监管； 2、对违规人员进行批评教育。			
检查人	严松贤		施工项目部 签收人/日期	林吉 2016.11.03
整改情况	召开安全会议，进行安全教育 整改负责人: 林吉 2016.11.03			
复查意见	已规范佩戴安全带。 复查人: 严松贤 日期 2016.11.3			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-010

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.6		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、开关站二层钢筋梁钢筋安装; 2、开关站柱模板安装; 3、光伏区支架基础施工。			
存在问题	1、钢筋工、木工高空作业时, 未系安全带; 2、光伏区支架基础偏轴线。			
整改要求	1、高空作业时, 必须佩戴安全带并生根; 2、对违规人员进行批评教育。 3. 加强自检, 偏移的立即返工。			
检查人	黄振军, 严松贤		施工项目部 签收人/日期	柯磊 2016.11.06
整改情况	已让每位施工人员进行安全教育。 整改负责人 柯磊 2016.11.06			
复查意见	1. 已正确佩戴安全带。 2. 已教育 3. 对偏移支架基础已做调整 复查人: 严松贤 日期 2016.11.6			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-011

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.8		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、光伏区支架基础施工。			
存在问题	1、光伏区部分支架基础现浇外观成菱形。			
整改要求	1、对尺寸偏差较大的支架基础重新施工。			
检查人	罗松贤	施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.11.8	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期 2016.11.10			
复查意见	已整改 复查人: 罗松贤 日期 2016.11.10			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-012

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.11		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、开关站二层柱模板施工。			
存在问题	1、开关站二层柱模板施工时，木工未正确佩戴安全带。			
整改要求	1、安全带须生根。			
检查人	袁振军、罗松贤		施工项目部 签收人/日期	林松 2016.11.11
整改情况	已将安全带拴于脚手架处 整改负责人: 林松 日期: 2016.11.11			
复查意见	属实 复查人: 罗松贤 日期: 2016.11.11			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-013

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.14		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、光伏区支架基础施工。			
存在问题	1、光伏区支架基础存在麻面。			
整改要求	1、对麻面严重的支架基础需重新施工。			
检查人	罗松贤		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.11.14
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期: 2016.11.15			
复查意见	已整改 复查人: 罗松贤 日期: 2016.11.15			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-014

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.19		检查地点	仓库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、仓库地梁模板安装。			
存在问题	1、仓库地梁模板不平整。			
整改要求	1、对仓库地梁模板重新调整，控制好标高。			
检查人	袁振军、平松贤		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.11.19
整改情况	模板标高已调整并控制好 整改负责人: 钟根泉 日期 2016.11.20			
复查意见	已调整。 复查人: 平松贤 日期 2016.11.20			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-015

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.20		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、配电室二层梁模板安装; 2、仓库基础承台、地梁浇筑。			
存在问题	1、配电室二层梁模板安装时, 木工未系安全带; 2、仓库基础承台、地梁浇筑时, 内部有垃圾未清理干净。			
整改要求	1、要求正确佩戴安全带; 2、要求垃圾清理干净后方可浇筑。			
检查人	黄振军、严松贤		施工项目部 签收人/日期	林浩 2016.11.20
整改情况	垃圾已清理, 对工人进行培训教育 整改负责人: 林浩 日期: 2016.11.20			
复查意见	1. 已正确佩戴安全带. 2. 垃圾已清理 复查人: 严松贤 日期: 2016.11.20			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-016

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.22		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、现场巡视			
存在问题	1、基坑存在积水。			
整改要求	1、及时抽排水。			
检查人	严松贤	施工项目部 签收人/日期	林立 2016.11.22	
整改情况	已购买抽水机, 并进行排水作业 整改人: 林立 日期: 2016.11.22			
复查意见	已排水 复查人: 严松贤 日期: 2016.11.22			

检查时间	2016.11.25	检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、现场巡视		
存在问题	1、施工现场多处出现朝天钉。		
整改要求	1、要求及时清除。		
检查人	贾松贤	施工项目部 签收人/日期	林斌 2016.11.25
整改情况	现场隐患已排除。 整改负责人: 林斌 日期: 2016.11.25		
复查意见	已清除。 复查人: 贾松贤 日期: 2016.11.25		

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-018

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.27		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、现场巡视			
存在问题	1、现场临电存在未架空现象。			
整改要求	1、立即整改			
检查人	袁振军、平松贤		施工项目部 签收人/日期	林峰 2016.11.27
整改情况	所有电线按要求整改完毕 整改负责人: 林峰 日期: 2016.11.27			
复查意见	已整改 复查人: 平松贤 日期: 2016.11.27			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-019

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.11.30		检查地点	场区内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	现场开关箱未接地			
整改要求	要求立即整改			
检查人	黄振军. 罗松贤		施工项目部 签收人/日期	林尧 2016.11.30
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 林尧 2016.11.30			
复查意见	已整改 复查人: 罗松贤 日期: 2016.11.30			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-020

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.4		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	开关站脚手架搭设不规范			
整改要求	立即调整, 杜绝安全隐患			
检查人	严松贤	施工项目部 签收人/日期	林浩 2016.12.04	
整改情况	按规范对现场脚手架进行重新搭设 整改负责人: 林浩 日期: 2016.12.04			
复查意见	已重新搭设 复查人: 严松贤 日期: 2016.12.4			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-021

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.25		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区支架基础施工			
存在问题	光伏区支架基础浇筑时, 振捣不密实			
整改要求	浇筑需充分振捣			
检查人	袁振军		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.12.25
整改情况	已按相关规范要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期: 2016.12.26			
复查意见	已整改 复查人: 袁振军 日期: 2016.12.26			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-022

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.27		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	开关站施工人员未佩戴安全帽			
整改要求	1、加强现场监管; 2、及时进行批评教育。			
检查人	黄振军 宋龙		施工项目部 签收人/日期	林浩 2016.12.27
整改情况	对施工人员进行批评教育,以后必须按要求施工 整改负责人: 林浩 日期: 2016.12.27			
复查意见	已教育 复查人: 黄振军 日期: 2016.12.27			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-023

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.28		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	开关站局部回填土			
存在问题	开关站回填土不密实			
整改要求	对回填土进行夯实处理			
检查人	黄振军 宋友		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2016.12.28
整改情况	已对回填土进行夯实 整改负责人: 钟根泉 日期 2016.12.28			
复查意见	已整改 复查人: 黄振军 日期 2016.12.29			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-024

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.1.1		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区支架基础施工			
存在问题	1、支架基础施工时, 模板不平整; 2、个别施工人员未戴安全帽。			
整改要求	1、支架基础重新调整; 2、对未戴安全帽人员进行安全教育。			
检查人	陈叔虎		施工项目部 签收人/日期	林洁 2017.01.01
整改情况	对施工人员进行安全教育, 要求进场必须戴安全帽。 整改负责人: 林洁 日期: 2017.01.01			
复查意见	1. 已调整。 2. 已教育。 复查人: 陈叔虎 日期: 2017.01.01			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-025

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.1.3		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、仓库脚手架搭设; 2、配电室一层窗口过梁钢筋、模板安装。			
存在问题	1、仓库脚手架搭设时, 个别架子工安全带“低挂高用”; 2、配电室一层窗口过梁钢筋、模板安装, 钢筋锚入长度不够, 模板安装不平整。			
整改要求	1、仓库脚手架施工人员应正确佩戴安全带; 2、对未戴安全帽人员进行安全教育。			
检查人	黄振军、陈启亮		施工项目部 签收人/日期	林亮 2017.01.03
整改情况	抽查开闭工人员已正确佩戴安全带 整改负责人 林亮 日期 2017.01.03			
复查意见	1. 已正确佩戴安全带。 2. 已进行安全教育 复查人: 陈启亮 日期 2017.1.3			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-026

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.1.8		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	配电室电缆沟施工			
存在问题	配电室电缆沟钢筋保护层未设			
整改要求	要求加设垫块			
检查人	陈品亮	施工项目部 签收人/日期	钟根良 2017.1.8	
整改情况	已加设垫块 整改负责人: 钟根良 日期 2017.1.8			
复查意见	已加设. 复查人: 陈品亮 日期 2017.1.08			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-027

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.1.9		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	开关站临电电缆乱拉			
整改要求	规范现场临电使用			
检查人	黄振军, 陈敬宸		施工项目部 签收人/日期	柯法 2017.01.09
整改情况	已将电线全部整齐		整改负责人	柯法 2017.01.09
复查意见	已得到改善.			
			复查人:	陈敬宸 日期 2017.01.10.

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-028

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.1.10		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	配电室电缆沟垫层浇筑			
存在问题	配电室电缆沟垫层浇筑, 厚度不够			
整改要求	要求加厚			
检查人	陈淑霞		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.1.10
整改情况	已整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期 2017.1.15			
复查意见	已整改 复查人: 陈淑霞 日期 2017.1.15			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-029

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.2.19	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视		
存在问题	仓库雨篷梁露筋		
整改要求	要求及时整改, 详见 CZZH-DZD-004		
检查人	黄振军, 陈淑虎	施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.2.19
整改情况	已按规范要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期 2017.2.20		
复查意见	已整改 复查人: 陈淑虎 日期 2017.2.20		

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-030

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.2.20		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、外架未挂防护网; 2、脚手板未满铺。			
整改要求	要求及时整改			
检查人	黄振军. 陈启亮		施工项目部 签收人/日期	林江 2017.02.20
整改情况	已挂防护网. 并把脚手板铺满 整改负责人 林江 日期 2017.02.20			
复查意见	1. 防护已悬挂. 2. 脚手板按需求已铺设 复查人: 陈启亮 日期 2017.02.20			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-031

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.2		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、光伏区支架基础存在麻面; 2、开关站存在高空抛物现象。			
整改要求	1、光伏区支架基础浇筑时需充分振捣; 2、作业区不得高空抛物, 及时制止该行为。			
检查人	陈叔虎	施工项目部 签收人/日期	钟根东 2017.3.2	
整改情况	已按规范要求整改完成 已对工人进行安全教育 整改负责人: 钟根东 日期 2017.3.3			
复查意见	1. 后续施工质量得到改善。 2. 现场已制止, 已安全教育 复查人: 陈叔虎 日期 2017.3.3			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-032

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.3		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	仓库构造柱钢筋安装			
存在问题	仓库构造柱钢筋搭接长度不够			
整改要求	要求规范搭接			
检查人	陈纪虎		施工项目部 签收人/日期	钟根象 2017.3.3
整改情况	已按规范要求整改完成 整改负责人: 钟根象 日期: 2017.3.10			
复查意见	属实 复查人: 陈纪虎 日期: 2017.3.10			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-033

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.10		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	配电室电缆沟存在露筋现象			
整改要求	要求采取方案及时处理, 严重的需剔除松散层并用灌浆料填充			
检查人	黄振军, 陈淑虎, 宋龙		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.3.10
整改情况	已整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期: 2017.3.15			
复查意见	已整改 复查人: 陈淑虎 日期: 2017.3.15			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-034

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.12		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	开关站周边边坡距离近且坡陡			
整改要求	发监理通知单 CZZH-DZD-005, 要求立即整改			
检查人	黄振军. 陈敬虎. 林发		施工项目部 签收人/日期	林发 2017.3.12
整改情况	已要求场平及时处理 整改负责人: 林发 日期: 2017.3.12			
复查意见	已处理. 复查人: 陈敬虎 日期: 2017.3.15			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-035

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.21		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	光伏区基坑积水未及时排出			
整改要求	要求及时排水			
检查人	陈启虎. 宋龙		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.3.21
整改情况	已排水完毕 整改负责人: 钟根泉 日期 2017.3.21			
复查意见	已排. 复查人: 宋龙 日期 2017.3.21			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-036

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.27		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区支架基础施工			
存在问题	1、光伏区支架基础模板不平整造成个别基础成菱形; 2、光伏区支架基础浇筑施工时, 个别人未戴安全帽。			
整改要求	1、要求规范模板施工; 2、加强施工人员安全教育, 提高安全意识。			
检查人	陈品良 宋龙		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.3.27
整改情况	已按规范要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期 2017.3.28			
复查意见	1. 后续施工已改善模板安装。 2. 已报章 复查人: 宋龙 日期 2017.3.30			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-037

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.8		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区支架基础施工			
存在问题	光伏区个别支架基础存在麻面			
整改要求	要求浇砼时振捣密实			
检查人	陈淑良 宋龙		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.4.8
整改情况	已按规范要求整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期 2017.4.10			
复查意见	已整改 复查人: 宋龙 日期 2017.4.10			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-038

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.11		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	配电室地砖施工			
存在问题	配电室地砖施工人员未带安全帽			
整改要求	口头要求立即整改			
检查人	宋龙	施工项目部 签收人/日期	林龙 2017.04.11	
整改情况	已按要求佩戴安全帽 整改负责人: 宋龙 日期: 2017.04.12			
复查意见	已整改 复查人: 宋龙 日期: 2017.4.12			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-039

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.13		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	配电室设备吊装			
存在问题	配电室设备吊装时, 现场人员未戴安全帽			
整改要求	口头要求立即整改			
检查人	陈俊彪、宋龙		施工项目部 签收人/日期	林浩 2017.04.13
整改情况	现场人员已佩戴安全帽 整改负责人: 林浩 日期: 2017.04.13			
复查意见	已佩戴安全帽 复查人: 宋龙 日期: 2017.4.13			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-040

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.18		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	光伏区部分支架基础存在麻面、异形			
整改要求	1、要求现场质量监督管理; 2、对质量缺陷大的, 立即返工整改。			
检查人	陈淑霞 宋龙		施工项目部 签收人/日期	钟根东 2017.4.18
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 钟根东 日期: 2017.4.20			
复查意见	麻面、异形严重的已返工 复查人: 宋龙 日期: 2017.4.20			

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-041

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.30		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、配电室内接线不规范; 2、现场泡沫、包装纸箱等垃圾未及时清理。			
整改要求	1、加强现场安全监管, 规范临电使用, 及时消除安全隐患; 2、及时清理。			
检查人	黄振军、陈淑霞、宋龙		施工项目部 签收人/日期	林亮 2017.04.30
整改情况	垃圾已清理, 临时用电已整改 整改负责人: 梅发 日期: 2017.04.30			
复查意见	1. 已规范接线 2. 垃圾已清理 复查人: 陈淑霞 日期: 2017.5.2			