

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-042

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.5		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、配电室、仓库屋面避雷带搭接不规范; 2、配电室屋面防水卷材脱落; 3、配电室部分窗扇开关不顺畅。			
整改要求	1、避雷带搭接需满足规范要求; 2、配电室屋面防水卷材及时整改; 3、窗扇开关不畅的及时更换。			
检查人	陈辰宸		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.5.5
整改情况	已整改完成 整改负责人: 钟根泉 日期: 2017.5.18			
复查意见	1. 避雷带搭接已重新焊接, 满足规范要求。 2. 未处理。 3. 未更换 复查人: 陈辰宸 日期: 2017.5.18			