

平行检验记录表

编号：018

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	50KIL-C1
		生产厂家	华为科技有限公司	安装位置	18 区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
主体检查	逆变器内部清理检查			无杂物	
	内部元器件检查			无损伤	
	连接件及螺栓检查			紧固	
	开关手动分合闸检查			分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵检查			已封堵	
直流测电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性检查			14 根、4 mm ² 、良好	
	电缆极性			正确	
	开路电压			906	
交流测电缆检查、测试	电缆相序			正确	
	网测点压			正常	
	电缆根数、型号、绝缘性检查			1 根 2R-YJV22-0.611KV3*25 良好	
检验结论					
检验仪器及编号			交流钳形表 DM6266	直流钳形表 37280006WS	
检验人员	王炳红		检验日期	2017 年 8 月 20 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的口框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，