

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 常州正衡电力监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017.10.02 | 检查地点 | 柏杨光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工及设备安装阶段, 我监理部组织人员对现场进行质量检查 | | |
| 存在问题 | 1、15#子阵基坑开挖深度不满足设计要求。 2、17#子阵接地搭接长度不满足要求。 | | |
| 整改要求 | 1、严格按照设计要求要求进行基坑开挖 2、严格按照规范对接地扁钢二倍搭接三面焊接 3、施工管理人员加强现场管理, 严防此类质量问题发生 | | |
| 检查人 | 陆衡 | 施工项目部 签收人/日期 | 龚柯坤 / 2017.10.02 |
| 整改情况 | 已严格要求, 并按上述要求整改。 整改负责人: 董天强 日期: 2017.10.05 | | |
| 复查意见 | 符合要求: 陆衡 复查人: 陆衡 日期: 2017.10.05 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 常州正衡电力监理有限公司 |
| 检查时间 | 10.09 | 检查地点 | 柏杨光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工及设备安装阶段, 我监理部组织人员对现场进行质量检查 | | |
| 存在问题 | 1、箱变接地埋深不满足设计及规范要求 2、接地焊接部位未防腐 | | |
| 整改要求 | 1、严格按照接地施工规范施工 | | |
| 检查人 | 陈前 | 施工项目部 签收人/日期 | 董志强 2017/10/9 |
| 整改情况 | 已严格按照要求整改 整改负责人: 董志强 日期: 2017/10/12 | | |
| 复查意见 | 已满足规范要求, 同意闭环 复查人: 陈前 日期: 2017/10/12 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------------|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 常州正衡电力监理由 限 公 司 |
| 检查时间 | 10.17 | 检查地点 | 红联光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查 情况简述 | 施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查 | | |
| 存在问题 | 基础尺寸不符合设计要求, 及钢筋长度不足, 基础表面出现裂缝 | | |
| 整改要求 | GFDZJBM08-38 通知单 | | |
| 检查人 | 樊治强 | 施工项目部 签收人/日期 | 10-17 |
| 整改情况 | 已按要求整改 整改负责人: 董志强 日期 2017-10-20 | | |
| 复查意见 | 满足要求, 同意闭环 复查人: 陈行 日期 2017-10-20 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复
检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x30MW 分布式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 常州正衡电力监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017-10-27 | 检查地点 | 红联光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工及设备安装阶段, 我监理部组织人员对基础施工质量进行检查 | | |
| 存在问题 | 混凝土随意加水, 振捣不到位, 造成基础柱拆模后出现蜂窝、麻面及断根现象 | | |
| 整改要求 | 通知单 GFDZJBM08-39 | | |
| 检查人 | 楚斌 | 施工项目部 签收人/日期 | 李岳. 2017-10-27 |
| 整改情况 | 已完成 整改负责人: 董志强 日期: 2017-10-27 | | |
| 复查意见 | 符合要求 复查人: [Signature] 日期: 2017-10-28 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。