

编号: 001

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDBJBM08-003

施工单位	湖南省工业设备安装有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年12月23日		检查地点	110KV汇集站配电综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	2016年12月23日对110KV汇集站配电综合楼独立基础尺寸, 标高检查验收.			
存在问题	基础标高不符合设计要求, 大部分基础存在超挖. 少部分基础没有挖到设计标高,			
整改要求	针对基础标高问题尽收集出设计单位认可的方案, 没有设计单位认可的可行处理方案. 不得自行下道工序.			
检查人	苗守明		施工项目部 签收人/日期	李岳 2016年12月23日
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。