

GPDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.16	检查地点	柏杨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、高空作业人员未佩戴安全带。 2、现场配电箱接地不规范。		
整改要求	1、所有配电箱及带电设备设置可靠接地 2、现场批评教育, 做好安全交底, 佩戴安全劳保用品。		
检查人	陈瀚	施工项目部 签收人/日期	2017.11.16
整改情况	已整改 整改负责人: 2017.11.17		
复查意见	整改完成 复查人: 陈瀚 日期 2017.11.17		

注 1: 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。






由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司		监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.16		检查地点	柏杨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查			
存在问题	1、基础混凝土表面出现蜂窝麻面。 2、现场接地埋深及搭接长度不满足要求 3、支架基础尺寸过小, 现场要求整改			
整改要求	1、严格按照施工规范要求施工, 加强混凝土振捣及对混凝土表面进行处理 2、接地埋深必须超过 60cm, 且搭接长度为 2 倍扁钢长度, 三面施焊, 做好防腐 3、严格按照图纸要求施工。			
检查人	陈瀚	施工项目部 签收人/日期	 2017.11.16	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2017.11.17			
复查意见	整改完成 复查人:  日期 2017.11.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

