

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-045

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.03	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	全面检查支架、组件安装情况		
存在问题	1、部分支架底部对穿螺丝未安装。 2、部分支架螺栓未拧紧。 3、多处支架拉杆安装不符合要求, 丝头部分已生锈。 4、部分组件安装不牢靠。		
整改要求	1、支架底部对穿螺丝尽快安装完成。 2、松动螺丝须拧紧。 3、支架拉杆按设计及规范施工, 对生锈部分须做防腐处理。 4、施工单位应全面自检, 对组件安装不牢靠及角度不符合要求的及时进行整改。		
检查人	陈品宏. 朱子云.	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.10.3.
整改情况	已整改 整改负责人: 舒丰收 日期: 2017.10.17		
复查意见	1. 对穿螺丝未整改 2. 支架螺栓已拧紧. 3. 拉杆生锈部分未处理. 4. 组件安装牢靠 复查人: 陈品宏 日期: 2017.10.17		