

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJGF-B15-001

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 9 日	检查地点	管理区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	管理区综合楼基础回填旁站时发现回填未按施工方案施工		
存在问题	1、综合楼基坑回填未按照上报基础施工方案施工。 2、综合楼预埋接地扁铁搭接长度不符合设计要求，焊接处未采取防腐处理。 3、施工现场无临建搭设。		
整改要求	1、综合楼基坑回填必须采用分层夯实，严格按照上报基础施工方案施工，回填后必须满足设计要求方可继续施工。 2、综合楼预埋接地扁铁搭接长度不得小于宽度的 2 倍，且焊接处必须采取防腐处理。 3、加快落实施工现场临建搭设。 已签发监理通知单 XJGF-JLT01-001		
检查人	王锋 赵红武	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2016.12.9
整改情况	已整改完成 整改负责人：舒小东 日期 2016.12.9		
复查意见	已整改完成 复查人：王锋 日期 2016.12.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。