



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJGF-B15-006

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 16 日	检查地点	管理区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	管理区电控楼绑扎钢筋完毕，工序报验。		
存在问题	1、钢筋焊接质量偏差。 2、构造柱插筋固定不牢固。 3、梁柱节点缺少柱箍筋。		
整改要求	1、钢筋重新焊接整改。 2、构造柱固定插筋整改。 3、梁柱节点添加柱箍筋整改。以上问题整改完成，检查合格方可进行浇筑。 已签发监理通知单 XJGF-JLT01-006		
检查人	薛文泉 赵红武	施工项目部 签收人/日期	 2017.2.16
整改情况	 整改负责人:  日期 2017.2.16		
复查意见	 复查人:  日期 2017.2.17		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。