

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJGF-B15-008

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 2 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区灌注桩桩基浇筑施工巡检		
存在问题	1、灌注桩桩基浇筑施工人员对引孔内的浮土未进行清理，导致引孔深度达不到设计要求。		
整改要求	1、自行进行检查，对不合格桩基进行返工整改，整改后报我监理单位验收合格方可继续下一道工序。 已签发监理通知单 XJGF-JLT01-008		
检查人	薛文泉 赵红武	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.3.2
整改情况	已整改完成 整改负责人：舒永峰 日期 2017.3.2		
复查意见	已整改完成 复查人：薛文泉 日期 2017.3.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。