

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: NCH-01

施工单位	南瑞电设设计有限公司		监理单位	常州鑫源电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.11.13		检查地点	3C厂房	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期		☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场吊车吊装时发生坠落事故, 经调查原因为吊车司机操作不当, 未按规程操作, 导致吊钩脱落, 砸伤工人。现场已暂停作业, 正在调查原因。				
存在问题	现场吊车司机无证上岗, 吊车作业未发现安全隐患, 经整改后已恢复正常。				
整改要求	要求现场立即整改, 并对现场所有人员进行安全培训, 确保整改到位。				
检查人	张超	施工项目部 签收人/日期	周超 2016.11.13		
整改情况	经整改, 现场已恢复正常, 吊车司机已持证上岗, 并对所有人员进行安全培训。				
复查意见	已整改, 符合要求。				
	复查人:	张超	日期:	2016.11.13	

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。JXM17: 监理人员岗前培训统计表