

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-001

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 11 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	1、12区打桩质量较差, 桩身垂直度、水平度不符合图纸设计要求。 2、桩头水平误差较大, 桩头水平度高低不平, 测量人员雨天测量视距模糊, 对测量有一定的影响, 从而无法保证桩头水平度满足图纸设计要求。 3、已经放点完成的桩位点, 在管桩运输途中有损坏现象, 导致现场打桩定位拉线无法定位。		
整改要求	ZHJL-TZ-001		
检查人	张建安 2016.11.18	施工项目部 签收人/日期	许亚峰 2016.11.18
整改情况	针对桩身垂直、水平度、标高等问题已逐一整改, 请予以复查。 整改负责人: 许亚峰 日期: 2016.11.18		
复查意见	经复查, 以上问题均已整改, 符合要求。 复查人: 张建安 日期: 2016.11.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。