

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-006

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 11 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	1、支架斜梁方位角不符合设计要求,造成斜梁与檩条不垂直,错眼安装斜梁承受侧向应力。 2、檩条连接件在安装过程扭曲变形,导致整组檩条变形严重不在同一水平上。 3、组与组之间的檩条不在同一水平上,此类情况比较突出,严重影响后期组件安装质量。		
整改要求	ZHJL--TZ-006		
检查人	田在欣 2016.12.11	施工项目部 签收人/日期	许云辉 2016.12.11
整改情况	针对上述问题已逐一整改,请予以复查。 整改负责人: 许云辉 日期 2016.11.12		
复查意见	经复查以上问题均已整改,情况属实。 复查人: 田在欣 日期 2016.12.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。