

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-010

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 31 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	关于现场施工进度缓慢, 现场施工人员大量离开, 导致现场无法正常施工。业主项目部和监理项目部多次口头要求施工单位增加施工人员, 但施工单位仍然组织不到位, 工期严重滞后。至今人员无法满足进度要求。		
整改要求	ZHJL--TZ-010		
检查人	周元波 2016.12.31	施工项目部 签收人/日期	许之峰 2016.12.31
整改情况	针对上述问题, 已在最近三天内调动人员进场, 请予以复查。 整改负责人: 许之峰 日期 2017.01.01		
复查意见	经复查, 以上问题均已整改到位, 情况属实。 复查人: 周元波 日期 2017.01.02		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。