

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-011

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年01月02日	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	关于3#塘组件安装质量相关事宜: 1、组件安装组与组之间存在高低差,造成组件安装不成线,不符合设计要求; 2、组件安装每块组件之间存在上下落差,造成整组组件不符合设计要求; 3、组件安装设计要求组件距离檩条330mm,安装过程中造成边缘距离檩条200mm、400mm、500mm的不符合设计要求;		
整改要求	ZHJL--TZ-011		
检查人	田开欣                      2017.01.02	施工项目部 签收人/日期	许云峰                      2017.01.02
整改情况	针对上述问题,已经-整改,请予以复查.  <div style="text-align: right;">整改负责人: 许云峰    日期 2017.01.04</div>		
复查意见	经复查,以上问题均已整改,特此证实.  <div style="text-align: right;">复查人: 田开欣    日期 01.05</div>		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。