

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-012

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 01 月 01 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	关于施工现场组件安装损坏相关事宜: 经业主项目部、监理项目部、组件厂家驻场代表三方现场巡视发现, 现场组件损坏严重, 根据现场查看主要是由于安装过程和二次倒运过程导致组件损坏。根据承包合同规定, 现场损坏的组件全部由施工单位承担并按原件赔偿。望施工单位引起高度重视降低组件损坏率。		
整改要求	ZHJL--TZ-012		
检查人	周开欣 2017.01.01 施工项目部 签收人/日期	许云峰 2017.01.01	
整改情况	针对上述问题, 已在春节前与各施工小组开会, 强调成品组件保护的重要性与办法, 请予以复查。 整改负责人: 许云峰 日期: 2017.01.02		
复查意见	经复查以上问题均已解决, 特此回复。 复查人: 周开欣 2017 日期 01 03		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。