

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 编 号：JC-JL-2017.03.12

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 12 日 13:50	检查地点	总装车间屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对总装车间屋顶（一）的方阵组件安装情况察看，其组件安装的牢固度进行抽样检查。		
存在问题	局部光伏组件安装不较整齐，未做到“横平竖直”的特殊安装要求，同方阵内组件间距不一致。		
整改要求	要达到“横平竖直”的特殊安装要求，相邻方阵与方阵之间误差不能超过 2mm。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2017.03.12
整改情况	整改已完成，达到了相关安装要求，请监理方再予复查 整改负责人：  日期：2017.03.14		
复查意见	复 查 人：  日期：2017.03.14		