

会议纪要

编号: 001

工程名称: 周口国家粮食局储备区东区分布式光伏发电项目

签发: 刘士发

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年7月5日
会议主持人	徐临天		
会议主题: 安全文明施工专题会议			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加, 在施工现场会议室, 针对现场施工情况召开了安全文明施工专题会议。会议主要内容分为三部分, 一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报; 二是监理项目部对现场安全文明施工情况进行要求, 三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。具体情况如下: 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报: 1、加强施工现场施工人员的安全教育; 2、已对屋面施工现场做好安全警示带、安全绳的设置; 3、光伏组件吊装安排有专职安全管理人员监督施工。 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作, 主要有以下内容: 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底, 并保存交底记录存档; 2、现场施工必须有专职安全管理人员监督施工; 3、施工现场临时用电严格按照批准的临时用电方案执行, 临时用电电缆、电线必须架空或埋地, 禁止屋面临时用电私拉乱扯, 定期对临时用电电缆、电线检查维护, 对机械设备做好临时接地。 4、现场施工目前主要为屋面光伏组件吊装、安装, 要求施工单位吊装前确认好屋面光伏组件临时堆放点, 确保吊装安全进行, 吊装前吊车四周做好安全警示线、警示牌的放置, 必须有专人指挥吊装。 5、屋面四周做好安全防护警示带, 安装施工人员必须佩戴安全防护用品, 禁止施工			

人员在靠近屋檐处休息，防止人员踏空、坠落。

6、对施工现场施工人员违规操作，及时制止并进行安全教育，对责令不听施工人员及时清除施工现场，确保现场的安全文明施工。

7、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生。

8、要求租赁吊车必须持有驾驶证、上车操作证、从业资格证证件。

9、在吊车进行进场材料吊装时现场必须派有安全专职人员进行安全监护。

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前已进入夏季施工，屋面施工处于高温、高空作业，要求施工单位现场施工配备有急救箱，做好施工人员的防暑降温工作，做好现场的安全施工。

2、为保障项目工程安全文明施工，定于每周三下午召开专项安全文明施工专题会，并于每周开展不定期的安全文明施工检查。

主送单位	天一建设发展有限公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 周口国家粮食局储备区东区分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017年7月5日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安徒生

会议签到表

[illegible]