

监理检查记录表

工程名称:

周口国家粮食储备库光伏发电项目

编号:

施工单位	河南厚德科技有限公司	监理单位	常州正新电力工程有限公司
检查时间	2017.4.19	检查地点	粮库均区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对粮库均区1#屋面支架组件安装质量检查。 2. 粮库均区5#屋面动火作业进行安全巡查。 3. 粮库屋面安全绳索绑扎情况进行检查。		
存在问题	1. 粮库均区1#屋面支架组件安装所用螺栓不符合设计规范。 2. 屋面动火作业负责人未进行安全教育,施工前安全技术交底文件不全。 3. 已安装支架螺栓有少装漏装现象。 4. 未见屋面安全绳索安装检查记录。		
整改要求	1. 对不符合要求材料进行防腐或更换。 2. 加强施工前安全、技术交底,加强施工人员的技能培训记录。 3. 支架螺栓漏装现象进行整改,安全绳索检查形成记录。		
检查人	徐临云 / 2017.4.19	施工项目部 签收人/日期	何启程 19/4 2017.
整改情况	问题已整改, 符合规范要求。 整改负责人: 何启程 日期: 19/4 2017.		
复查意见	合格 复查人: 徐临云 日期: 2017.4.19		